МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

(ГАУЗ СО «СОКПБ»)

Сибирский тракт, 8 км, г. Екатеринбург, 620030 Телефон (343) 216-82-62 Факс (343) 261-99-94
e-mail: opb-public@mis66.ru; http://www.sokpb.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по управлению инфраструктурой
ГАУЗ СО «СОКПБ»
_____Деменьшин В.С.
м.п.
«12» марта 2025 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и теплопотребления к эксплуатации в зимних условиях в 2025 – 2026 годах
Котельная ГАУЗ СО «СОКПБ»

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Режимная наладка водогрейных котлов	18.04.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Выполнение осмотров здания и сооружений тепловых энергоустановок и тепловых сетей	2 раза в год (весной и осенью)	Начальник котельной М.А. Баутин
Выполнение шурфовок для контроля за состоянием подземных теплопроводов в непроходных каналах	до 12.06.2025 в соответствии с планом выполнения шурфовок	Начальник котельной М.А. Баутин
Гидравлические испытания водогрейных котлов	до 03.06.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Ежегодный ремонт водогрейных котлов и газовых горелок в соответствии с утвержденным графиком	с 21.04.2025 по 15.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Выполнение ППР вспомогательного котельного и насосного оборудования в соответствии с утвержденным графиком	ежемесячно в соответствии с графиком	Начальник котельной М.А. Баутин
Выполнение технического обслуживания и текущих ремонтов газового оборудования котельной в соответствии с утвержденным графиком	ежемесячно в соответствии с графиком	Начальник котельной М.А. Баутин
Выполнение графика ППР дымовых труб котельной	ежемесячно в соответствии с графиком	Начальник котельной М.А. Баутин

Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на системе теплоснабжения ГАУЗ СО «СОКПБ», в том числе в высших и низших точках	до 20.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Проведение поверки КИП и А	до 20.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Гидравлические испытания тепловой сети ГАУЗ СО «СОКПБ»	до 27.05.2025 в соответствии с графиком	Начальник котельной М.А. Баутин
Тепловая сеть ГАУЗ "СОКПБ" - замена подземных, наружных участков трубопроводов системы отопления не выдержавших гидравлические испытания	до 20.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин.
Сеть ГВС ГАУЗ СО "СОКПБ" - замена подземных, наружных участков трубопроводов системы ГВС не выдержавших гидравлические испытания	до 20.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Промывка, очистка тепловой сети, тепловых пунктов ГАУЗ СО «СОКПБ»	Перед началом отопительного сезона, а также после монтажа, капитального ремонта и текущего ремонта с заменой труб	Начальник котельной М.А. Баутин
Промывка, очистка водогрейных котлов котельной	Перед началом отопительного сезона, а также после текущего ремонта с заменой труб, капитального ремонта	Начальник котельной М.А. Баутин
Испытание насосного оборудования котельной после ежегодного ремонта	до 28.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Тепловые пункты и тепловые камеры ГАУЗ СО «СОКПБ» - ежегодный ремонт	до 25.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Гидравлические испытания водогрейных котлов после выполнения ежегодного ремонта	до 28.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин
Гидравлические испытания тепловой сети, тепловых пунктов после выполнения ежегодного ремонта	до 28.08.2025	Начальник котельной М.А. Баутин

Начальник котельной М.А. Баутин